

Piispanlähteen Nuortentalon laajennus Työnumero: 19082

Valmistuneet työvaiheet:

- Rakennustyömaan sosiaalitalat on saatu asennettua ja otetaan käyttöön seuraavalla viikolla.

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Paalutustyöt ovat aikataulussa ja valmistuvat aikataulun mukaan seuraavan viikon keskiviikkoon mennessä 20.3.2024.

Alkavat työvaiheet:

- Betonipaalujen yläpään katkaisu oikeaan korkoon.
- Maanpinnan tasaaminen perustustöitä varten.
- 25.3.2024 alkavalla viikolla aloitamme rakennuksen perustuksien muotti- ja rauditustyöt.



Rakennustyömaan sosiaalitalat



Paalutuskone työssä

Rakennustyömaan yhteystiedot:

Työmaapäällikkö: Juuso Lilja p. 044 585 2563
Vastaava mestari: Jari Yli-Lassila p. 044 585 2570
Työmaainsinööri: Antti Eronen p. 044 585 2284
Työnjohtaja: Jouni Kirjavainen p. 040 686 8027

etunimi.sukunimi@luja.fi