

Piispanlähteen Nuortentalon laajennus

Työnumero: 19082

Valmistuneet työvaiheet:

- Perustustyöt etenevät -> Ensimmäiset paaluanturat on valettu noin 25% kokonaisuudesta.

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Paalujen katkaisu
- Kaivuutyöt perustuksien rakentamista varten
- Paaluanturoiden muotitus, raudoitus ja valutyöt
- Maanpinnan tasaus valettujen paalujen ympäriltä

Alkavat työvaiheet:

- Ensimmäisiä betonielementtejä asennetaan seuraavalla viikolla väestönsuojan perustuksiin liittyen.

Rakennustyömaan työturvallisuus:

- Työturvallisuutta mitataan tällä hetkellä MVR-mittauksella. Tämän viikon MVR-mittaustulos oli 94/100



Peruskiven muurausjuhla 4.4.2024



Perustuksien muottitöitä

Rakennustyömaan yhteystiedot:

Työmaapäällikkö: Juuso Lilja p. 044 585 2563
Vastaava mestari: Jari Yli-Lassila p. 044 585 2570
Työmaainsinööri: Antti Eronen p. 044 585 2284
Työnjohtaja: Jouni Kirjavainen p. 040 686 8027

etunimi.sukunimi@luja.fi