

Piispanlähteen Nuortentalon laajennus

Työnumero: 19082

Valmistuneet työvaiheet:

- Perustustyöt etenevät -> Noin 75% paaluanturoista valmistunut.
- Paalujen katkaisu.

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Kaivuutyöt perustuksien rakentamista varten.
- Paaluanturoiden muotitus-, raudoitus- ja valutyöt.
- Asennettujen sokkielementtien juotosvalutyöt.
- Maanpinnan tasaus valmistuneiden paaluanturoiden ympäriltä.
- Väestönsuojan viemärintyöt ja väestönsuojan lattian eristystyöt.

Alkavat työvaiheet:

- Sokkielementtejä asennetaan seuraavalla viikolla.
- Väestönsuojan betonilattia valetaan seuraavan viikon perjantaina.

Rakennustyömaan työturvallisuus:

- Työturvallisuutta mitataan tällä hetkellä MVR-mittauksella. Tämän viikon MVR-mittaustulos oli 97/100.



Väestönsuojan lattian pohjatyöt käynnissä.



Betonivalutyöt käynnissä.

Rakennustyömaan yhteystiedot:

Työmaapäällikkö: Juuso Lilja p. 044 585 2563
Vastaava mestari: Jari Yli-Lassila p. 044 585 2570
Työmaainsinööri: Antti Eronen p. 044 585 2284
Työnjohtaja: Jouni Kirjavainen p. 040 686 8027

etunimi.sukunimi@luja.fi