

## Piispanlähteen Nuortentalon laajennus

### Työnumero: 19082

#### Valmistuneet työvaiheet:

- Perustustyöt etenevät -> Noin 75% paaluanturoista valmistunut.
- Asennettujen sokkielementtien juotosvalutyöt.
- Väestönsuojan viemäröintityöt ja väestönsuojan lattian eristystyöt.

#### Käynnissä olevat työvaiheet:

- Maantasaustyöt rakennuksen sisäpuolella.
- Paaluanturoiden muotitus-, raudoitus- ja valutyöt.
- Väestönsuojan lattian raudoitustyöt.

#### Alkavat työvaiheet:

- Väestönsuojan lattian betonivalutyöt suoritetaan seuraavalla viikolla.
- Väestönsuojan lattian betonivalun jälkeen aloitetaan väestönsuojan seinien muotitustyöt.
- 6.5.2024 alkavalla viikolla aloitetaan runkoelementtien asennustyöt.

#### Rakennustyömaan työturvallisuus:

- Työturvallisuutta mitataan tällä hetkellä MVR-mittauksella. Tämän viikon MVR-mittaustulos oli 97/100.

#### Muuta:

- Runkoelementtien asennukset alkavat 6.5.2024 alkaen. Tämä tarkoittaa, että elementtirekkoja alkaa säännöllisesti päivittäin kulkemaan Marsukatua pitkin rakennustyömaalle. Elementtiasennukset jatkuvat heinäkuun loppupuolelle asti. Suosittelemme koulua opastamaan koululaisten liikkumisen muualta kuin Marsukatua pitkin.

#### Rakennustyömaan yhteystiedot:

Työmaapäällikkö: Juuso Lilja p. 044 585 2563  
Vastaava mestari: Jari Yli-Lassila p. 044 585 2570  
Työmaainsinööri: Antti Eronen p. 044 585 2284  
Työnjohtaja: Jouni Kirjavainen p. 040 686 8027

etunimi.sukunimi@luja.fi



Väestönsuojan lattian viemäröinti-, raudoitus- ja eristystyöt käynnissä.



Maantasaustyöt rakennuksen sisäpuolella käynnissä.