

Piispanlähteen Nuortentalon laajennus

Työnumero: 19082

Valmistuneet työvaiheet:

- Perustustyöt etenevät -> Noin 75% paaluanturoista valmistunut.
- Väestönsuojan lattian raudoitustyöt.

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Maantasaustyöt rakennuksen sisäpuolella.
- Paaluanturoiden muotitus-, raudoitus- ja valutyöt.

Alkavat työvaiheet:

- Väestönsuojan lattian betonivalutyöt suoritetaan tämän viikon torstaina.
- Väestönsuojan lattian betonivalun jälkeen aloitetaan väestönsuojan seinien muottityöt.
- 6.5.2024 alkavalla viikolla aloitetaan runkoelementtien asennustyöt.

Rakennustyömaan työturvallisuus:

- Työturvallisuutta mitataan tällä hetkellä MVR-mittauksella. Edellisen viikon MVR-mittaustulos oli 97/100.

Muuta:

- Runkoelementtien asennukset alkavat 6.5.2024 alkaen. Tämä tarkoittaa, että elementtirekkoja alkaa säännöllisesti päivittäin kulkemaan Marsukatua pitkin rakennustyömaalle. Elementtiasennukset jatkuvat heinäkuun loppupuolelle asti. Suosittelemme koulua opastamaan koululaisten liikkumisen muualta kuin Marsukatua pitkin.



Sisäpuolinen täyttötyö käynnissä.



Elementtiasennuksia varten ajoneuvonosturille tehdään tukeva alusta.

Rakennustyömaan yhteystiedot:

Työmaapäällikkö: Juuso Lilja p. 044 585 2563
Vastaava mestari: Jari Yli-Lassila p. 044 585 2570
Työmaainsinööri: Antti Eronen p. 044 585 2284
Työnjohtaja: Jouni Kirjavainen p. 040 686 8027

etunimi.sukunimi@luja.fi