

Piispanlähteen Nuortentalon laajennus

Työnumero: 19082

Valmistuneet työvaiheet:

- Perustustyöt etenevät -> Noin 90% paaluanturoista valmistunut.
- Väestönsuojan lattian betonivalutyöt.

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Maantasaustyöt ja viemäreiden asennustyöt.
- Paaluanturoiden muotitus-, raudoitus- ja valutyöt.
- Elementtiasennus alkanut 6.5.2024.
- Väestönsuojan seinä- ja kattorakenteiden muotitus- sekä raudoitustyöt.

Alkavat työvaiheet:

- Maalämpökaivojen poraukset alkavat toukokuussa työmaa-aitojen sisäpuolella.

Rakennustyömaan työturvallisuus:

- Työturvallisuutta mitataan TR-mittauksella. Tämän viikon TR-mittaustulos oli 97.

Muuta:

- Elementtiasennukset jatkuvat heinäkuun loppupuolelle asti.



Betonielementtiasennukset aloitettu.



Väestönsuojan rakennustyöt käynnissä.

Rakennustyömaan yhteystiedot:

Työmaapäällikkö: Juuso Lilja p. 044 585 2563
Vastaava mestari: Jari Yli-Lassila p. 044 585 2570
Työmaainsinööri: Antti Eronen p. 044 585 2284
Työnjohtaja: Jouni Kirjavainen p. 040 686 8027

etunimi.sukunimi@luja.fi