

Piispanlähteen Nuortentalon laajennus Työnumero: 19082

Valmistuneet työvaiheet:

- Iskupaalutustyöt valmistuneet

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Paalujen katkaisu
- Maanpinnan tasaus perustustöitä varten

Alkavat työvaiheet:

- Seuraavalla viikolla aloitamme paaluanturoiden rakentamistyöt. Paaluanturoita rakennetaan seuraavan kolmen viikon ajan.
- Paaluanturat muotitetaan noin 10kpl kerrallaan, Muotit raudoitetaan ja tämän jälkeen betonoidaan. Betonitöissä rakennustyömaalle ajaa betoniautoja ja isohko pumppuauto.

Rakennustyömaan työturvallisuus:

- Työturvallisuutta mitataan tällä hetkellä MVR-mittauksella. Tämän viikon MVR-mittaustulos oli 95/100



Maanrakennustyöt ja paalujen katkaisu käynnissä

Rakennustyömaan yhteystiedot:

Työmaapäällikkö: Juuso Lilja p. 044 585 2563
Vastaava mestari: Jari Yli-Lassila p. 044 585 2570
Työmaainsinööri: Antti Eronen p. 044 585 2284
Työnjohtaja: Jouni Kirjavainen p. 040 686 8027

etunimi.sukunimi@luja.fi