

Piispanlähteen Nuortentalon laajennus

Työnumero: 19082

Valmistuneet työvaiheet:

- Perustustyöt etenevät -> Noin 50% paaluanturoista valmistunut
- Väestönsuojan perustukset valmistuneet kokonaisuudessaan.

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Paalujen katkaisu
- Kaivuutyöt perustuksien rakentamista varten
- Paaluanturoiden muotitus-, raudoitus- ja valutyöt
- Maanpinnan tasaus valmistuneiden paaluanturoiden kohdalta.

Alkavat työvaiheet:

- Väestönsuojan viemärintyöt ja väestönsuojan lattian eristystyöt.
- Sokkelielementtejä asennetaan seuraavalla viikolla noin puolet rakennuksen ympäröksestä.

Rakennustyömaan työturvallisuus:

- Työturvallisuutta mitataan tällä hetkellä MVR-mittauksella. Tämän viikon MVR-mittaustulos oli 97/100



Valettuja ja vielä muotissa olevia paaluanturoita.



Valettuja paaluanturoita.

Rakennustyömaan yhteystiedot:

Työmaapäällikkö: Juuso Lilja p. 044 585 2563
Vastaava mestari: Jari Yli-Lassila p. 044 585 2570
Työmaainsinööri: Antti Eronen p. 044 585 2284
Työnjohtaja: Jouni Kirjavainen p. 040 686 8027

etunimi.sukunimi@luja.fi